

Sachstandsbericht

zur Sitzung des Amtsausschusses am 07.12.2016

1. Stand der Planungsarbeiten

Architekten und Statiker sind seit der letzten Ausschusssrunde HFA und Amtsausschuss im September mit der Ausführungsplanung beschäftigt. Bei der im September vorgenommenen Bestandsaufnahme der Deckenstärke sowie Entkernung eines Klassenraumes und Erkundung der Fassadenkonstruktion, ist festgestellt worden, dass weitere Kernbohrungen erforderlich sind. Diese wurden im November durchgeführt, entsprechende Ergebnisse des Statikers liegen seit Ende November vor. Abhängig davon gestaltet sich nun die weitere Ausführungsplanung der Architekten und der weitere Zeitplan. Es ist vorgesehen die Schulklassen in den Osterferien 2017 auszulagern, bis dahin muss ein Ausweichgebäude gefunden und hergerichtet sein.

Die Bauantragsunterlagen liegen vor und wurden letzte Woche beim Kreis Nordfriesland eingereicht.

2. geplante Zeitschiene für die weitere Vorgehensweise

- Bauantrag gestellt Ende November 2016
- Ausführungsplanung läuft seit September 2016
- Auslagerung der Schulklassen voraussichtlich in den Osterferien 2017, bis dahin muss Ausweichgebäude gefunden und hergerichtet sein
- Baubeginn ab Mai 2017

Aufgestellt:

Wyk, den 07.12.2016

Angelika Falter